



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local: Rua Horacina Andrade Borges,  
Obra: Construção de 16 salas de aula e 01 sanitário

			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
Item	Descrição									
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.718,02	R\$ 4.718,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			100,00%							
2.	INFRA - ESTRUTURA	R\$ 76.698,45	R\$ 69.028,61	R\$ 7.669,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			90,00%	10,00%						
3.	SUPERESTRUTURA CONCRETO	R\$ 27.089,73	R\$ 6.772,43	R\$ 9.481,41	R\$ 2.708,97	R\$ 8.126,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			25,00%	35,00%	10,00%	30,00%				
4.	ELEVAÇÃO E COBERTURA	R\$ 245.829,04	R\$ -	R\$ 34.416,07	R\$ 39.332,65	R\$ 31.957,78	R\$ 103.248,20	R\$ 17.208,03	R\$ 19.666,32	R\$ -
				14,00%	16,00%	13,00%	42,00%	7,00%	8,00%	
5.	REVESTIMENTO EM PISO, PAREDE E TETO	R\$ 51.446,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.723,42	R\$ 25.723,42	R\$ -
								50,00%	50,00%	
6.	ESQUADRIAS-PORTAS, PORTÕES E JANELAS	R\$ 4.747,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 474,71	R\$ 237,36	R\$ 3.560,35	R\$ 237,36	R\$ 237,36
						10,00%	5,00%	75,00%	5,00%	5,00%
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA	R\$ 60.230,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.057,62	R\$ 15.057,62	R\$ 30.115,23
								25,00%	25,00%	50,00%
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 29.300,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.860,19	R\$ 14.650,47	R\$ 2.930,09	R\$ 5.860,19
							20,00%	50,00%	10,00%	20,00%
9.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 13.035,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.303,59	R\$ 1.303,59	R\$ 4.562,55	R\$ 1.955,38	R\$ 3.910,76
						10,00%	10,00%	35,00%	15,00%	30,00%
10.	DETECÇÃO, COMBATE E PREVEÇÃO A INCÊNDIO	R\$ 6.055,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.055,81
										100,00%
11.	SERVIÇOS EXTERNOS FINAIS	R\$ 34.360,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.360,48
										100,00%
TOTAL GERAL		R\$ 553.512,76								
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS R\$:		MENSAL	R\$ 80.519,06	R\$ 51.567,32	R\$ 42.041,62	R\$ 41.862,99	R\$ 110.649,33	R\$ 80.762,44	R\$ 65.570,19	R\$ 80.539,82
		ACUM.	R\$ 80.519,06	R\$ 132.086,37	R\$ 174.127,99	R\$ 215.990,99	R\$ 326.640,31	R\$ 407.402,75	R\$ 472.972,94	R\$ 553.512,76
PERCENTUAL:		MENSAL	14,55%	9,32%	7,60%	7,56%	19,99%	14,59%	11,85%	14,55%
		ACUM.	14,55%	23,86%	31,46%	39,02%	59,01%	73,60%	85,45%	100,00%

Prefeitura Municipal de Orindiúva, 22 de Maio de 2017.

Mauricio Bronca  
Prefeito Municipal

Cássio Eduardi Franchi da Silva  
Engº Civil CREA/SP: 5069268160