

CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO

OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL



			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
Item	Descrição							
1.	TERRAPLENAGEM	R\$ 97.716,87	R\$ 97.716,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			100,00%					
2.	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 305.326,28	R\$ 61.065,26	R\$ 91.597,88	R\$ 91.597,88	R\$ 61.065,26	R\$ -	R\$ -
			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
3.	ÁGUA POTÁVEL	R\$ 94.888,88	R\$ 18.977,78	R\$ 28.466,66	R\$ 28.466,66	R\$ 18.977,78	R\$ -	R\$ -
			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
4.	ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 184.724,12	R\$ 36.944,82	R\$ 55.417,24	R\$ 55.417,24	R\$ 36.944,82	R\$ -	R\$ -
			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (PAVIMENTO NOVO 4704,41m²)	R\$ 726.000,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435.600,31	R\$ 290.400,21
							60,00%	40,00%
3.	GUIAS E SARJETAS (903,81ml)	R\$ 60.552,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.552,12	R\$ -	R\$ -
						100,00%		
TOTAL GERAL		R\$ 1.469.208,80						
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS R\$:		MENSAL	R\$ 214.704,73	R\$ 175.481,78	R\$ 175.481,78	R\$ 177.539,97	R\$ 435.600,31	R\$ 290.400,21
		ACUM.	R\$ 214.704,73	R\$ 390.186,52	R\$ 565.668,30	R\$ 743.208,27	R\$ 1.178.808,59	R\$ 1.469.208,80
PERCENTUAL:		MENSAL	14,61%	11,94%	11,94%	12,08%	29,65%	19,77%
		ACUM.	14,61%	26,56%	38,50%	50,59%	80,23%	100,00%

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal

Izildo Marcelino Garcez
Engº Civil / CREA 5062390246