

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA
ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDE, S/N; JARDIM TRIÂNGULO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ORINDIUVA /SP

			1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS	8° MÊS	9° MÊS	10° MÊS	11° MÊS	12° MÊS	
Item	Descrição														
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.249,58	R\$ 31.399,66	R\$ 7.849,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			80,00%	20,00%											
2.	CALÇAMENTO	R\$ 783.749,89	R\$ -	R\$ 78.374,99	R\$ 117.562,48	R\$ 117.562,48	R\$ 156.749,98	R\$ 156.749,98	R\$ 156.749,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
					10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
3.	GUIAS	R\$ 142.770,93	R\$ -	R\$ 14.277,09	R\$ 14.277,09	R\$ 21.415,64	R\$ 28.554,19	R\$ 35.692,73	R\$ 28.554,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
					10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%					
4.	GRADIL	R\$ 862.711,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.271,17	R\$ 172.542,33	R\$ 258.813,50	R\$ 215.677,91	R\$ 129.406,75	R\$ -	R\$ -	
									10,00%	20,00%	30,00%	25,00%	15,00%		
5.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 5.326,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.065,22	R\$ 1.065,22	R\$ 2.130,44	R\$ 1.065,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
							20,00%	20,00%	40,00%	20,00%					
6.	ILUMINAÇÃO	R\$ 313.078,19	R\$ -	R\$ 62.615,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.923,46	R\$ 93.923,46	R\$ 62.615,64	R\$ -	
					20,00%							30,00%	30,00%	20,00%	
7.	PAISAGISMO	R\$ 15.614,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.710,63	R\$ 3.903,54	
														75,00%	25,00%
TOTAL GERAL		R\$ 2.162.500,50													
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS R\$:		MENSAL	R\$ 31.399,66	R\$ 163.117,64	R\$ 132.904,79	R\$ 140.043,34	R\$ 187.434,60	R\$ 279.779,09	R\$ 357.846,49	R\$ 258.813,50	R\$ 309.601,37	R\$ 223.330,20	R\$ 74.326,27	R\$ 3.903,54	
		ACUM.	R\$ 31.399,66	R\$ 194.517,30	R\$ 327.422,09	R\$ 467.465,44	R\$ 654.900,04	R\$ 934.679,13	R\$ 1.292.525,62	R\$ 1.551.339,12	R\$ 1.860.940,49	R\$ 2.084.270,69	R\$ 2.158.596,96	R\$ 2.162.500,50	
PERCENTUAL:		MENSAL	1,45%	7,54%	6,15%	6,48%	8,67%	12,94%	16,55%	11,97%	14,32%	10,33%	3,44%	0,18%	
		ACUM.	1,45%	9,00%	15,14%	21,62%	30,28%	43,22%	59,77%	71,74%	86,06%	96,38%	99,82%	100,00%	

Orindiúva, 07 de abril de 2026.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal

Larissa Mendonça Pereira
Engº Civil - CREA 5071112642